

桃園市楊梅區梅獅自辦市地重劃區

第十次理、監事聯席會 會議紀錄

一、時間：民國 114 年 5 月 26 日（星期一）上午 10：30。

二、地點：埔心牧場會議室（楊梅區幼獅路一段 439 號）。

三、出席人員：詳如簽到簿。

四、主席：三立影城股份有限公司 代理人：沈○○。

五、紀錄：徐○○。

六、主席報告：首先感謝各位理、監事百忙之中撥空親自出席本次理、監事聯席會。依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條規定，召開理、監事會時，應有理、監事四分之三以上之出席，出席理、監事三分之二以上同意行之；本次理、監事出席已達法定開會人數，本席宣布會議開始。

七、討論事項：

提案一：審議重劃工程展延工期。

說明：

一、本重劃區重劃工程於 112 年 12 月 29 日申報開工，原核定預定工期為 380 日曆天，第一次核定展延工期為 550 日曆天、預定完工日期 114 年 6 月 30 日。

二、本工程本次（第 2 次）工期檢討係就施工期間配合台電公司管線遷移作業暫停施工（114 年 5 月~7 月）、颱風天災無法施工及水土保持計畫第 3 次展延核定（桃園市水土保持計畫申請平台，工期展延編號 OA0711405000002，預計展延期限至 114 年 8 月 31 日）等因素影響本重劃工期而辦理工期修正。

三、綜上所述，本次（第 2 次）展延工期修正後預定工期為 630 日曆天，預定完工日期 114 年 9 月 18 日。

辦 法：重劃工程預定進度表（修正後）如附件，提請理事會審議。

決 議：經出席理事表決結果，一致同意，照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會時間：上午 10：50。